

Санкт-Петербург
ГУП "Городское управление инвентаризации
и оценки недвижимости"

Проектно-инвентаризационное бюро
Василеостровского района

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на помещение 13-Н

город
район
улица
д о м
литера

*Санкт-Петербург
Василеостровский
ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД
5 корпус -
"А"*

Квартал № 128
Инв.дело № 23

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЛОМ СТРОЕНИИ.

Серия (тип проекта): -

Этажность: 17(16-17), кроме того, имеется: *технический этаж*

Год постройки: 2002

Год проведения капитального ремонта / реконструкции: ----

Площадь застройки: 6245.4 кв.м

Объем строения : 224921 куб.м

Общая площадь строения: 46790.3 кв.м,

из них: а) площадь квартир: 39342.8 кв.м;

б) площадь нежилых помещений: 7447.5 кв.м

II. СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ (ЧАСТИ СТРОЕНИЯ).

Помещение (часть строения в составе помещений) 13-Н

Назначение: нежилое

Использование: *Офис*

Этаж: 2

Объем помещения (части строения): 3350 куб.м

Общая площадь помещения (части строения): 777.3 кв.м

Перепланировка самовольная/утвержд.	
№ пом. (части):	13-Н
Основание:	отсутствует
Границы объекта изменены / не изменены	
№ 102 от 15.02.02 г. Мин. имуществ. экон. разв. Р.Т. от 19.04.2002 г.	
« 19 »	апреля 2002 г.
Исполнитель:	В.И.И.

Описание конструктивных элементов:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание Конструктивных элементов
1	Фундамент	сборный железобетонный на свайном основании
2	Стены	кирпичные
3	Перегородки	назогребневые гипсовые, кирпичные
4	Перекрытия	сборные железобетонные плиты
5	Крыша	рубероид по железобетонным плитам
6	Полы	мозаичный бетон; линолеумные; паркетные; метлахская плитка; бетонные
7	Проемы оконные	двойные створные
8	Проемы дверные	остекленные щитовые
9	Отделочные работы	облицовка цоколя путиловской плиткой; оклейка простыми обоями; окраска масляная; штукатурка
10	Благоустройство	центр. отопление от ТЭЦ; водопровод от городской центральной сети; электроосвещение скрытая проводка; радио скрытая проводка; телефон скрытая проводка; телевидение от коллективных антенн; горячее водоснабжение централизованное; вентиляция естественная; приточно-вытяжная; канализация сброс в городскую сеть.

11	Прочие работы	лестницы сборные железобетонные
Приведенный процент износа: 2%		

Стоимость помещения (части строения) в ценах 1969 года с учетом процента износа:
101741 (Сто одна тысяча сорок один рубль).

« 19 » апреля 2007 г. Исполнил Степанова Л.Л. (Степанова Л.Л.)
« 23 » апреля 2007 г. Проверил Константинова А.В. (Константинова А.В.)
« 23 » апреля 2007 г. Начальник филиала Котова Ю.Ю. (Котова Ю.Ю.)



Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
- 3 - листа.
Начальник филиала
(Котова Ю.Ю.)
ата 1805 2007г.

ЛЕНИН ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРНЫШОВ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ бюро В

ПО-7
КОПИЯ
ДЛЯ
ОКУПАТОРА
КОПИЯ
Правительство Санкт-Петербурга